

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 г.

к письму от 17.02.2021 г. №ДПР-20-7/3-20/21

№	Наименование объекта	Остаток стоимости по финансированию на начало года тыс. руб. с НДС	Объем финансирования, 2020 год тыс. руб. с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс. руб. без НДС		Введено (оформлено актами введена в эксплуатацию) тыс. руб. без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода тыс. руб. с НДС	Отклонение				Причины отклонений*
			всего		I кв		2 кв		3 кв		4 кв							в том числе за счет	в том числе за счет	в том числе за счет	в том числе за счет	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.6.	Замена сетевых насосов в МК "Лагерная" KM 85-50-160А	61,71	61,71	36,80	0	0	0	0	61,71	36,80	0	0	30,67	30,67	30,67	30,67	0,00	24,91	59,64		36,80	мероприятие завершено/ несовпадение учетной цены с фактической
3.2.8.	Замена конденсатных насосов в системе оборотного водоснабжения РТС "Центральная"	138,09	138,09	55,00	0	0	0	0	138,09	55,00	0	0	45,83	45,83	45,83	45,83	0,00	83,09	39,83		55,00	мероприятие завершено/ несовпадение учетной цены с фактической
3.2.9.	Замена насоса градирни на территории РТС "Центральная"	61,02	61,02	27,50	0	0	0	0	73,22	27,50	0	0	22,92	22,92	22,92	22,92	0,00	33,52	37,55		27,50	мероприятие завершено/ несовпадение учетной цены с фактической
Всего		260,82	260,82	119,30	0	0	0	0	273,02	119,30	0	0	99,42	99,42	99,42	99,42	0,00	141,52	45,67		119,30	

*- обязательно должна содержаться отметка "Мероприятие завершено" в случае реализации мероприятия в полном объеме, а также пояснения причин отклонения от плановых показателей по финансированию.